

**Пояснительная записка
к сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кингисеппского муниципального района за
2025 год**

Руководствуясь постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.12.2021 года № 2924 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение» проведена оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Кингисеппского муниципального района в 2025 году.

Постановлением главы администрации от 18.09.2024 года № 3001 утвержден перечень муниципальных программ Кингисеппского муниципального района на 2025 год.

Плановый объем финансирования муниципальных программ на 2025 год составил 5 753 940 376,05 руб., фактически исполнено 96% (5 526 398 643,75 руб.) от плана.

1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 269 169 217,44 руб., фактически исполнено 87% (235 252 650,24 руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

В 2025 году отклонение от плановых значений освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог Кингисеппского муниципального района, возникло вследствие следующих причин:

- Проектирование и строительство автомобильной дороги к ул. Береговая и Луговая, расположенных в обособленной части дер. Венекюля Кингисеппского района Ленинградской области – плановый объем финансирования в 2025 году составил 14 582 642,59 руб., фактическое выполнение – 0,0 руб. или 0% от планового объема.

Для разработки проектно-сметной документации 17.03.2025 года с ООО «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» был заключен муниципальный контракт № 0145300010325000040-01 на сумму 2 887 344,19 руб. (НМЦК – 3 976 701,6 руб.). Начало работ – 17.03.2025, окончание работ – 01.08.2025.

Приостановка исполнения муниципального контракта осуществлялась на период прохождения государственной экспертизы. Кроме того, 28.06.2025 проектно-сметная документация была отклонена ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и направлена исполнителю на доработку в связи с тем, что расположение дороги проходит непосредственно в водоохранной зоне р.Россонь, что потребовало проведения дополнительных инженерно-геодезических изысканий с последующим перепроектированием объекта. 25.12.2025 проектно-сметная документация была передана в экспертизу повторно.

Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение 47-1-1-3-011971-2026 от 25.03.2026.

08.04.2026 ООО «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» предоставило МКУ «Служба заказчика» закрывающие документы по муниципальному контракту. В настоящее время комплект документов находится на проверке в соответствии с п. 4.6. муниципального контракта. Приемку проектно-сметной документации осуществляет отдел капитального строительства МКУ «Служба заказчика».

- Проектирование автомобильной дороги д. Среднее Село – д. Клённо МО «Кингисеппский муниципальный район – плановый объем финансирования в 2025 году составил 8 975 598,5 руб., фактическое выполнение – 0,0 руб. или 0% от планового объема.

Для разработки проектно-сметной документации 11.03.2025 года с ООО «АЛЬЯНС ПРЕМИУМ АРЕНА» был заключен муниципальный контракт № 0145300010325000037-01 на сумму 8 975 598,5 руб. (НМЦК – 14 835 700,00 руб.). Начало работ – 11.03.2025, окончание работ – 21.11.2025.

Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ «Леноблэкспертиза» 26.12.2025 года. Окончательный расчет произведен после получения положительного заключения.

Анализ причин отклонения от планового значения освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы показывает, что в целом, плановая эффективность мероприятий по итогам 2025 года достигнута, причины отклонений носят объективный характер.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

2. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

Объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 782 559 140,16 руб., фактически исполнено 99% (776 118 952,33 руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

Объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 22 275 300,00 руб., фактически исполнено 100% (22 275 300,00 руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 969 826 789,30 руб., фактически исполнено 91% (880 346 398,94 руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

В 2025 году отклонение от установленных плановых значений по мероприятиям, направленным на межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» составило 18% (плановый объем финансирования – 857 369 464,23 руб., фактическое выполнение – 767 997 456,91 руб.). Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального района, осуществлялось по фактической потребности поселений в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств, при предоставлении подтверждающих документов. Все надлежаще оформленные заявки поселений удовлетворены.

Анализ причин отклонения от планового значения освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы показывает, что в целом, плановая эффективность мероприятий по итогам 2025 года достигнута, причины отклонений носят объективный характер.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

5. Муниципальная программа «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 3 364 410 198,49 руб. Фактически исполнено 98% (3 280 258 714,13 руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

6. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

Объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 182 921 481,71 руб., фактически исполнено 95% (173 753 312,08 руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, отклонение от установленных плановых значений за 2025 год возникло по мероприятиям, направленным на создание условий для развития культуры в муниципальном районе:

- Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности – плановый объем финансирования в 2025 году составил 13 242 933,99 руб., фактическое выполнение – 6 016 584,96 руб. или 45% от планового объема.

МКУ «Служба заказчика» 17.02.2025 года заключен муниципальный контракт №0145300010325000018-01 на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта: «Часть здания дома культуры «Химик», по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д.1/10б» с ООО «Арсенал». Цена контракта составляет 12 042 933,99 руб.

В соответствии с условиями контракта в 2025 году выполнены и оплачены:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания.

Выполнена и оплачена разработка документации стадии «П».

Приостановка исполнения муниципального контракта была вызвана необходимостью решения вопроса получения технических условий на подключение объекта к сетям водоснабжения, без которых невозможна разработка некоторых разделов проектной документации.

Планируемый срок прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения положительного заключения 2 квартал 2026 года.

Анализ причин отклонения от планового значения освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы показывает, что в целом, плановая эффективность мероприятий по итогам 2025 года достигнута, причины отклонений носят объективный характер.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

7. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 151 946 755,10 руб., фактически исполнено 97% (147 561 822,18 руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2025 год утвержден в сумме 10 831 493,85 руб. Фактически исполнено 100% (10 831 493,85 руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.