



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2021 году, контрольного мероприятия: *проверка целевого расходования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», выделенных в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе».*

Основание проведения мероприятия: п.6 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год, распоряжение Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.01.2021 г. №1.

Объект (объекты) проверки:

- администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» (комитет ЖКХ),
- МКУ «Служба заказчика».

Проверяемый период: 2020 год.

Цель и предмет контрольного мероприятия:

проверка целевого расходования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», выделенных в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе» и проверка достижения целевых показателей.

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.

Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года №3050 (с изменениями и дополнениями) утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе». Срок реализации муниципальной программы: 2014-2022 годы.

Соисполнители муниципальной программы:

- администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»;
- МКУ «Служба заказчика».

В составе муниципальной программы включены следующие подпрограммы.

1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования.
2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Планируемый общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году утвержден в сумме 35 569,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 30 694,1 тыс.руб.;
- за счет средств бюджета Ленинградской области – 4 875,5 тыс.руб.

Исполнение составило 69,9% от плана или в сумме 24 846,2 тыс.руб., в том числе: подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» исполнена на 86,6% или в сумме 22 718,5 тыс.руб.; подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» исполнена на 22,8% или в сумме 2127,7тыс.руб.

Остаток не использованных бюджетных средств составил в сумме 10 723,4 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 7 316,4 тыс.руб. - экономии по результатам проведенных конкурсных процедур;

- в сумме 159 тыс.руб. не востребованы в 2020 году средства для технологического присоединения к сетям электроснабжения;

- в сумме 3 248 тыс.руб. не исполнен муниципальный контракт «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Подъездная дорога к ЗАО «Веда-Пак».

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.

1. Контракт на проектирование автомобильной дороги «Подъездная дорога к ЗАО «Веда-Пак» выполнен не в полном объеме.
2. В нарушение условий муниципальных контрактов установлены случаи несвоевременной оплаты контрактов (договоров) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе».
3. В нарушение п.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» имеются случаи несвоевременного размещения информации об исполнении контрактов в Единой информационной сети.

В целом, по результатам контрольного мероприятия, нецелевого расходования не установлено.

Акт о результатах контрольного мероприятия подписан главой администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и директором МКУ «Служба заказчика» без разногласий.

По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» проверки, в адрес администрации района и МКУ «Служба заказчика» направлены ***представления об устранении выявленных нарушений, в котором предписано:***

1. Обеспечить исполнение муниципального контракта на проектирование автомобильной дороги «Подъездная дорога к ЗАО «Веда-Пак».
2. Обеспечить контроль за МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» МО «Кингисеппский муниципальный район» в части своевременной оплаты контрактов (договоров) в рамках исполнения условий Соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета №58 от 28.02.2018г.
3. Обеспечить исполнение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части своевременного размещения информации об исполнении контрактов в Единой информационной сети (п.3 ст. 103).

Информация о выполнении представлений и принятых мерах предоставлена объектами проверок в Контрольно-счетную палату в установленный законодательством срок.