



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о проведенном в 2026 году контрольном мероприятии:

«Проверки законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» бюджету Кузёмкинского сельского поселения на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, на мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в целях софинансирования расходных обязательств поселения».

Аудит закупок в рамках контрольного мероприятия.

Основание для проведения:

1. Соглашение от 18.12.2024 года №39 «О передаче Контрольно-счётной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий контрольно-счётного органа Кузёмкинского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2025г. по 31.12.2027г.».

2. Пункт 16, пункт 22 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2026 год.

3. Распоряжение Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 16.06.2026 года №6.

Объект контрольного мероприятия:

Администрация Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация поселения).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 04.12.2024г. №55/5-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» бюджету Кузёмкинского сельского поселения на

софинансирования расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе:

- субсидия на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в сумме 4 200,5 тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты на мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в целях софинансирования расходных обязательств поселения в сумме 343,3 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты из районного бюджета в бюджет поселения предоставлены в соответствии с Порядками, утвержденными постановлениями администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 10.02.2025 года № 416 и от 05.02.2025 года № 335 и заключенными между администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» и администрацией Кузёмкинского сельского поселения Соглашениями от 18.07.2025г. №85-с и от 11.02.2025г. №34-с, в общей сумме 4 542,3 тыс.руб., что составило 99,9% от утвержденных плановых назначений в сумме 4 543,8 тыс.руб. Отклонение в сумме 1,5 тыс.руб. образовалось в результате экономии при заключении муниципальных контрактов (договоров).

Администрацией Кузёмкинского сельского поселения, поступившие средства из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в общей сумме 4 542,3 тыс.руб. на указанные выше мероприятия, освоены на 100%.

По результатам выездной проверки Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области от 10.12.2025г. средства межбюджетных трансфертов в сумме 11,6 тыс.руб. были возвращены администрацией Кузёмкинского сельского поселения в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» (п/п/ от 19.01.2026г. №138).

По результатам проверки, нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

Администрацией Кузёмкинского сельского поселения цели и условия Соглашений от 18.07.2025г. №85-С, от 11.02.2025 г. №34-С соблюдены, значения результатов использования субсидий и ИМБТ по состоянию на 01.01.2026г. достигнуты (100% от плана):

- выполнены работы по теплоизоляции надземного трубопровода «Тепловые сети» в д.Б.Кузёмкино протяженностью 250 пог.м.;

- выполнен ремонт теплотрассы подводящего к зданию досугового центра, д. Б.Куземкино протяженностью 100 пог.м.;

- для котельной в д.Б.Кузёмкино приобретена 1 (одна) горелка, 1 (один) насос Д200-90;

- выполнена замена 1 (одного) котла в котельной в д.Б.Кузёмкино, в том числе технический контроль за проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу котла;

- установлены 3 (три) центробежных насоса в котельной д.Большое Кузёмкино;
- выполнено обустройство общественной зоны дер.Большое Кузёмкино;
- приобретена и установлена детская игровая площадка, ограждение вокруг нее.

В ходе контрольного мероприятия проверено 10 муниципальных контракта, заключенных на общую сумму 7 500,0 тыс.руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 7 378,6 тыс.руб., за счет поселения – 121,4 тыс.руб. Фактические расходы по контрактам составили - 7 500,0 тыс.руб.

По результатам аудита закупок установлены следующие нарушения законодательства о закупках.

1. Установлено нарушение п.1 ст.1, пп.2,3 ст.3, ст.6, ст.7, ст. 22, ст.103 Закона №44-ФЗ, в части отсутствия в контракте способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Установлено нарушение ч.3 ст.94 Закона №44-ФЗ, в части отсутствия проведения обязательной экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

3. Установлено нарушение ч.5 ст.34 Закона №44-ФЗ, в части просрочки оплаты от 3-х до 29 рабочих дня за выполненные работы по 3-м контрактам.

4. Установлено нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, в части несвоевременного размещения в ЕИС 4-х контрактов, подписанных с использованием ЕИС.

5. Установлено нарушение требований ч.2 ст.34, ст.95 Закона №44-ФЗ, в части изменения существенных условий 2-х муниципальных контрактов - увеличения срока выполнения работ.

6. Администрацией Кузёмкинского сельского поселения допущены нарушение ст.34, ст.94, ст.101 Закона №44-ФЗ, ст.309, ст.314 Гражданского кодекса РФ, условий 2х контрактов, в части неприменения или неверного расчета Заказчиком мер ответственности к Подрядчику за нарушение обязательств по контракту в виде просрочки исполнения обязательств.

Таким образом, администрацией поселения допущены потери бюджета поселения в общей сумме 121,3 тыс.руб.

7. Установлено нарушение обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии от 18.07.2025г. №85-с, в части несоблюдения администрацией поселения установленного Соглашением срока заключения муниципальных контрактов.

Материалы проверки для сведения направлены Главе Кузёмкинского сельского поселения.