



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о проведенном в 2026 году контрольном мероприятии:

*«Проверка эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2026 году на благоустройство и содержание территории
Кингисеппского городского поселения, в том числе
на благоустройство общественных территорий»*

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Соглашение от 12.12.2024г. №32 о передаче Контрольно-счётной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2025г. по 31.12.2029г., п.21, п.22 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2026 год, распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 31.08.2026г. №9.

Цель и предмет контрольного мероприятия:

Цель проверки – оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2026 году на благоустройство и содержание территории Кингисеппского городского поселения, в том числе благоустройство общественных территорий, а также соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Предмет проверки – деятельность ГРБС, получателей бюджетных средств по использованию в 2026 году бюджетных средств на благоустройство и содержание территории Кингисеппского городского поселения, в том числе благоустройство общественных территорий, а также заключенные муниципальные контракты, первичные учетные документы и иные документы, необходимые для проверки, подтверждаемые эффективное использование бюджетных средств.

Способ проведения контрольного мероприятия: камеральный.

Проверяемый период: 8 месяцев 2026 года.

Объекты проверки:

➤ Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;

➤ муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ «Служба городского хозяйства»);

➤ муниципальное бюджетное учреждение «Водолей» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - МБУ «Водолей»).

Срок проведения проверки на объектах контроля: с 07 сентября по 12 октября 2026г.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории Кингисеппского городского поселения, в том числе благоустройство общественных территорий реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» (далее – Программа). Программа утверждена постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 10.11.2015г. №2487 (в редакции постановления от 21.05.2026 года №2059).

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 10.12.2025г. №118 о бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы от имени МО «Кингисеппское городское поселение» является администрация МО «Кингисеппский муниципальный район».

Исполнителями мероприятий Программы являются:

- администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» (Комитет жилищно-коммунального хозяйства),
- МКУ «Служба городского хозяйства»,
- МБУ «Водолей».

В 2026 году на реализацию **мероприятия «Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского поселения»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 94 576,1 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 81 576,1 тыс.руб. (86,3% от общего объёма);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 13 000,0 тыс.руб. (13,7%).

По состоянию на 01.09.2026 года подтвержденный объём лимитов бюджетных обязательств по заключенным контрактам составил 74 491,2 тыс.руб., что составило 78,8% от суммы предусмотренных бюджетных ассигнований на 2026 год.

В проверяемом периоде образовался остаток бюджетных ассигнований в сумме 20 084,9 тыс. руб., обусловленный проведением торгов по двум закупкам, общая сумма которых составила 3 856,2 тыс. руб.

Невостребованные бюджетные ассигнования в размере 8 399,8 тыс.руб. (средства городского бюджета) и безвозмездные поступления в сумме 7 390,0 тыс. руб. планируется направить на реализацию иных мероприятий по благоустройству городской территории после внесения соответствующих изменений в городской бюджет и в Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Кроме того, по результатам проведения торгов при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия в размере 438,9 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству и содержанию территорий Кингисеппского городского поселения заключено 60 муниципальных контрактов, в том числе 49 контрактов заключенных в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, 7 контрактов - по результатам проведения электронного запроса котировок, 4 контракта - по результатам проведения электронного аукциона.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2026г. составило 57 785,1 тыс.руб. или 77,6% от объёма заключенных муниципальных контрактов.

Согласно условиям муниципальных контрактов, оплата производится ежемесячно исходя из фактически оказанного объёма услуг. Контракты находятся в стадии исполнения.

В ходе проведения аудита закупок проверено 60 муниципальных контрактов, из них:

- 47 муниципальных контракта исполнены полностью, оплата произведена в полном объёме на основании первичных учетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по контрактам;
- 12 муниципальных контрактов находятся в стадии исполнения;

- 1 контракт расторгнут в одностороннем порядке из-за нарушения сроков исполнения обязательств исполнителем. На момент проверки осуществляются повторные процедуры закупки для заключения нового муниципального контракта.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения сроков оплаты по 11 муниципальным контрактам. Просрочка оплаты принятых работ, оказанных услуг и принятого товара составила от 3 до 43 рабочих дня, что является нарушением требований ч.13.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

Кроме того, установлено не применение мер ответственности к подрядчикам за нарушение сроков исполнения обязательств по 2 (двум) муниципальным контрактам, что является нарушением требований ст.34, ст.94, ст.101 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, а также ст.309, ст.314 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, допущены незначительные потери бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в общей сумме 5,0 тыс.руб.

Благоустройство общественных территорий

В рамках муниципальной программы в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году, включены следующие территории:

1. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Благоустройство общественной территории улицы Октябрьская г.Кингисепп Ленинградской области (третий этап).

2. Научная площадка «Химия», расположенная по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп улица Октябрьская, д.10.

Объём средств на благоустройство в 2026 году указанных общественных территорий предусмотрен в размере 354 441,7 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 97 138,0 тыс.руб. (27,4% от общего объёма),
- областного бюджета – 72 433,2 тыс.руб. (20,4%),
- бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 184 870,5 тыс.руб. (52,2%).

В соответствии с нормами Федерального закона №44-ФЗ закупки на благоустройство общественных территорий проведены конкурентными способами.

По результатам торгов заключено 3 (три) муниципальных контракта на общую сумму 353 108,6 тыс.руб., что составило 99,6% от объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2026 год. Отклонение в сумме 1 333,1

тыс.руб. образовалось в результате экономии при заключении муниципальных контрактов.

По состоянию на 01.09.2026 года кассовое исполнение составило 104 253,6 тыс.руб. или 29,5% от суммы заключенных контрактов. Низкий уровень кассового исполнения обусловлен тем, что значительная часть оплаты приходится на финальные этапы благоустройства.

На момент проверки завершено исполнение 1 (одного) муниципального контракта, оплата произведена в полном объёме на основании первичных учетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту. 2 (два) муниципальных контракта находятся в стадии исполнения.

По результатам контрольного мероприятия фактов неэффективного использования бюджетных средств не установлено.