

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт
на 01 октября 2023г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования	Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
Наименование финансового органа муниципального образования	Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Наименование муниципальной программы	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
Периодичность:	квартальная
Единица измерения:	рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование показателя	Код строк и	Средства бюджета муниципального образования			
		всего		в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего	010	х	х	х	х
из них: подлежит возврату в областной бюджет	011	х	х		
Объем Иного межбюджетного трансферта, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета	020	х	х	20 000 000,00	20 000 000,00
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального	030	45 000 000,00	45 000 000,00	х	х

образования расходов, в целях осуществления которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт					
Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования из областного бюджета	040	x	x	790 865,42 ✓	6 272 109,44 ✓
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	1 779 447,19 ✓	14 112 246,24 ✓	790 865,42 ✓	6 272 109,44 ✓
Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования, всего	060	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	0,00	0,00	0,00	0,00
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	0,00	0,00	0,00	0,00
использованных в предшествующие годы	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено в областной бюджет средств Иного межбюджетного трансферта, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего	070	x	x	0,00	0,00
в том числе остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года	071	x	x	0,00	0,00
использованных не по целевому назначению	072	x	x	0,00	0,00
использованные в предшествующие годы	073	x	x	0,00	0,00
Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего	080	x	x	0,00	0,00
из них: подлежит возврату в областной бюджет	081	x	x	0,00	0,00

Исполняющий обязанности
главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству

С.Г. Соболев

СМУРОВА Т.В.



УТВЕРЖДЕНО:

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области
А.М. Тимков

« _____ » _____ 2023г.
М.П.

Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонт, реконструкция) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу за III квартал 2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации: Ленинградская область

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: Муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): Благоустройство общественной территории улицы Октябрьская г. Кингисеппа Ленинградской области

1. Цель реализации проекта, участники реализации проекта, целевая аудитория пользователей.

Октябрьский бульвар – это одна из любимых прогулочных зон жителей и гостей города Кингисеппа Ленинградской области. И с каждым годом это место становится всё популярней. Для жителей с детьми 29 ноября 2009 года здесь был открыт игровой детский комплекс «Каравелла», который подарил городу благотворительный фонд Натальи Водяновой «Открытые сердца». На тот момент это был двадцать второй объект, возведённый фондом в России. Его открытие стало настоящим подарком для кингисеппцев, особенно для его малых жителей. Комплекс «Каравелла» стал также площадкой для проведения ежегодного фестиваля молодёжных культур «Мы разные», когда на Октябрьском бульваре соединились воедино различные неформальные течения, чтобы выразить свои эмоции, чувства и мысли.

Современный облик города Кингисеппа во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры, и должен соответствовать высокому экономическому потенциалу города и представлениям жителей о комфортной городской среде жизнедеятельности. Самодостаточность, самобытность и привлекательность города диктует потребность к формированию качественной и разнообразной городской среды, благоустройству и ремонту дворовых и общественных территорий, с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.

С реализацией мероприятий по комплексному благоустройству пешеходной зоны Октябрьского бульвара город получит оживленный центр, место для совместного проведения досуга, общения, отдыха, реализации творческих идей, демонстрации своих талантов, выступления творческих народных коллективов.

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», Комитет по ЖКХ ЛО, ООО «М4», жители, волонтеры Кингисеппского городского поселения и гости города.

2. Плановая и фактическая стоимость реализации проекта (по источникам финансирования).

Плановая стоимость: 135 000,00 тыс.руб.:

ФБ 90 000,00 тыс.руб., ОБ 20 000,00 тыс.руб., МБ 25 000,00 тыс.руб.

Заключены контракты:

3. Муниципальные контракты, заключенные в целях реализации проекта. Информация об иных договорах и соглашениях Ленинградской области.

Заключен муниципальный контракт 28.04.2023 года № 31-05 «Благоустройство общественной территории улицы Октябрьская, г. Кингисеппа» на сумму - 120 909, 79 тыс. руб.;

Заключен МК на строительный контроль 15.06.2023г. с единственным поставщиком ООО «Строительная компания «Атэк» (поставление Правительства Ленинградской области от 24.03.2022г., № 179 на сумму – 1 943,8 тыс. руб.;

Заключен МК на авторский надзор 15.06.2023г. с единственным поставщиком ООО «М4» (постановление Правительства Ленинградской области от 24.03.2022г. № 179) на сумму – 197,6 тыс. руб.;

Заключен МК с ООО «Сложный профиль» 04.09.2023 года № 63-09 по выполнению работ по замене канализационных и водопроводных сетей фонтанов «Зонтик» и «Камень», ремонт чаши фонтана «Зонтик» от на сумму 6 228 478,88 тыс. руб.

Итоговая сумма – 129 279,65 тыс.руб.

4. Выполненные работы, информация о приемке объекта, общественных мероприятиях:

- Установлено 2 камеры;
- Устройство бытового городка (3 вагона-бытовки);
- Устройство ограждения строительной площадки (металлическое ограждение - 224 п.м., Сетка – 650 п.м.;

- Демонтаж БР - 2033 п.м.;
- Демонтаж существующего асфальтобетонного основания – 5840,62 м²;
- Демонтаж опор освещения - 10 шт. с последующим складированием;
- Разработка грунта (формирование газонов) – 3566,76 м²;
- Разработка и выборка щебеночно-песочного основания, подготовка основания ТИП 2 h=0,15 – 3591,1 м²;
- Демонтаж оснований из гальки (у фонтана) – 63,35 м²;
- Демонтаж и передача МАФ Заказчику – 3 урны, 9 скамеек;
- Выборка грунта под траншею электроосвещения (h=0,90) – 488 п.м.;
- Выборка грунта под траншею СОТ (h=0,60) – 90,76 п.м.;
- Демонтаж плит покрытия пешеходного перехода – 19,9 м³;
- Прокладка (монтаж) труб ПНД по ЭН – 380 п.м.;
- Выборка бетонных блоков из основания покрытый аллеи по ул. Октябрьская – 8,9 м³;
- Укладка геотекстиля на грунтовое основание – 4045 м²;
- Устройство основания из песка h=0,20м – 4045 м²;
- Разработка грунта до проектных геодезических отметок (аллея ул.Октябрьская) -2200 м²;
- Вывоз строительных отходов – 2405 м³;
- Ручная выборка грунта под траншей электроосвещения (светильники) h=0,90 – 257,45 пм;
- Установка тротуарного бортового камня – 681 пм;
- Устройство щебеночного основания h=0,15 – 857 м²;
- Монтаж закладных деталей опор ЭН – 19 шт.

5. Фотографии территории до реализации проекта и на дату отчетности (не менее 10 шт.).

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановые сроки		Фактические сроки		Информация об исполнении, в том числе объясне- ние причин отклонения от планового срока
		начала	окончания	начала	окончания	
1.	Представление в Минстрой России проектной доку-ментации с прило-жением решения межведомственной комиссии субъекта	20.02.2023	01.03.2023	20.02.2023	01.03.2023	

	Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации					
2	Уведомление Министра России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта	01.03.2023	20.04.2023	01.03.2023	20.04.2023	
3	Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта	20.04.2023	01.05.2023	20.04.2023	01.05.2023	

4.	Уведомление Министра России о начале работ по реализации проекта	01.05.2023	10.05.2023	01.05.2023	10.05.2023	
5.	Уведомление Министра России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru	01.05.2023	10.05.2023	01.05.2023	01.06.2023	Установлены две камеры, но по техническим условиям были подключены 01.06.2023 https://www.kingisepplo.ru/index.php/komfortnaya-gorodskaya-sreda-novosti.html
6.	Выполнение работ по реализации проекта	10.05.2023	01.11.2023	10.05.2023		
7.	Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении реализации	01.11.2023	30.11.2023			

	проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта					
--	--	--	--	--	--	--

Исполняющий обязанности
главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству

С.Г. Соболев

М.П.

Даниленко С.В., 8(81375)4-87-99, zkh-king@mail.ru




чет о выполнении субъектом Российской Федерации условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предусмотренного в 2023 году из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Ленинградская область

Благоустройство общественной территории улиц Октябрьская г. Кингисеппа Ленинградской области

наименование проекта: создание комфортной городской среды (далее - проект)

за III квартал 2023 года

Обязательства Субъекта Российской Федерации	Показатели		Комментарии	
	Срок планового выполнения	Срок фактического выполнения		
Обеспечение завершения реализации проекта муниципального образования - победителем конкурса	01.11.2023		Причины невыполнения/отклонения от плановых сроков. Препятствующие меры по решению проблем, вызвавших отклонения	
Реализация проект муниципальным образованием - победителем конкурса				
Обязательство субъекта Российской Федерации по предоставлению иной межбюджетной трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации близкому муниципальному образованию - победителем конкурса	Решения составлены о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации близкому муниципальному образованию - победителю конкурса		Прогнозируемая дата выполнения (в случае невыполнения обязательств)	
Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации близкому муниципальному образованию - победителем конкурса	№ 41621101-1-2023-004 от 13.04.2023 года		12.04.2023	
Обязательство по обеспечению начала реализации проекта муниципального образования - победителем конкурса не позднее чем через месяц после подведения итогов конкурса	Планируемая дата начала реализации проекта	Фактическое дата начала реализации проекта	Причины невыполнения/отклонения от плановых сроков. Препятствующие меры по решению проблем, вызвавших отклонения	
Начало реализации проекта муниципальным образованием - победителем конкурса	17.01.2023	17.01.2023		
Обязательства по исполнению мероприятий проекта в государственную программу формирования комфортной городской среды субъекта Российской Федерации	Выполнение мероприятий в государственную программу		Решения программы и нормативного акта об утверждении внесения изменений в программу муниципального образования	
Выполнение мероприятий в государственную программу формирования комфортной городской среды субъекта Российской Федерации на соответствующий период	Данные территории включены в государственную программу		Постановление Правительства Ленинградской области от 12.12.2022 г. № 907 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407	
Обязательства по исполнению в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2022 г. № 907 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407	Выполнение мероприятий в государственную программу		Решения программы и нормативного акта об утверждении внесения изменений в программу муниципального образования	
Выполнение мероприятий в муниципальную программу формирования комфортной городской среды	Данные территории включены в муниципальную программу		Постановление администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" от 31.03.2023 № 921 "О внесении изменений в постановление администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" от 10.11.2015 года № 2487 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения"	
Обязательства по обеспечению реализации проекта создания комфортной городской среды, предусмотренного конкурсной заявкой победителем конкурса	Наименование проекта, включенного в состав заявки, в том числе:			
Реализация проекта создания комфортной городской среды, предусмотренного конкурсной заявкой победителем конкурса	участие в конкурсе	исполнение функционального задания (да/нет)	исполнение основных плановых заданий (да/нет)	иные планы (да/нет)
	нет	нет	нет	нет

Объем закупленного оборудования, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий по реализации проекта, кш.руб.	Доля общего закупленного оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий по реализации проекта, %	100
Общий объем закупок оборудования, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ по реализации проекта, кш.руб.	Фактически размещены (д/нет)	Прогнозируемая дата выполнения (в случае выполнения обязательства)
Обязательства по соблюдению запрета и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств	Обязательства по размещению информации о благоустройстве территории	Размещены информация о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннеры, плакаты, рекламные щиты и т.д.), с обязательным упоминанием (всего, надписи) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта "Обеспечение комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жизнь и городская среда".

* в случае, если указано "да", необходимо представить обоснование принятых решений о внесении изменений в проект, поданный в составе заявки на участие в конкурсе

главы администрации МО "Кингисеппский муниципальный район"Первый заместитель главы администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству

С.Г. Соболев

М.П.

Кингисепп, Давиденко Светлана Викторовна, 8(81375)4-47-99, sda.king@yandex.ru



